

## برياست محترم تفتيش داخلي!

بتاسی از پلان تدابیری سال مالی 1398 که منظوری آن قبلاً از مقام محترم وزارت اخذ گردیده است بخاطر تحقق پلان متذکره هیات مؤلف گردید تا اجراءات کارکردگی سال مالی 1397 بخش قراردادهای عقد شده ریاست محترم تهیه و تدارکات و مدیریت عمومی خریداری در پرتو قانون و مقررات نافذ کشور تحت بررسی قرار گیرد هیات طبق پلان مطروحه کار را آغاز نمود که اینک گزارش آن ذیلاً آرایه میگردد.

### گزارش:

#### الف: بخش قراردادها

ابتدا هیات بررسی طی استعلام عنوانی ریاست محترم تهیه و تدارکات در رابطه به اینکه طی سال مالی 1397 چه تعداد قراردادهای عقد شده با جانب شرکتهای صورت گرفته است طی یک جدول فهرست آنرا بدسترس هیات قرار خواهند داد که طی پنج ورق به تعداد {62} قرارداد عقد شده را ارسال داشته اند که منجمله هیات طور قیدی طبق پلان مطروحه به تعداد {23} قراردادهای عقد شده شامل {45} کارتن میشود رادردومرحله تحت بررسی قراردادها که از اثر مشاهده اسناد از طرف یک تعداد شرکتهای طبق شرایط قرارداد عمل ننموده اند وهم مسؤولین بخش قراردادها و هیات معاینه در بعضی موارد کم توجهی نموده اند که ذیلاً انعکاس داده میشود.

1\_ قرارداد یک حلقه چاه که با جانب شرکت ساختمانی کابل و طنوال به ارزش مبلغ {1338936} افغانی عقد گردیده قرارداد از تاریخ 1397/7/22 الی 1397/8/7 یعنی مدت قرارداد پانزده یوم بوده که درین عرصه هیات بررسی طور عاجل گزارش و بعد از تأیید مقام محترم وزارت بریاست محترم تهیه و تدارکات جهت اجراءات بعدی ارسال نموده که پیشنهاد مذکور ضم دوسیه موجود می باشد.

2\_ قرارداد ندرک داخلی که با جانب کمپنی نت لنک به ارزش مبلغ {435000} دالر امریکائی معادل مبلغ {29727900} افغانی از قرار فی دالر {68.34} افغانی عقد گردیده مدت تهیه اجناس و تکمیل پروژه نظریه نامه قبولی برای سه ماه بعد از افتتاح لیتراف گردید بوده و بتاريخ 1397/7/22 نظریه مکتوب بانک مرکزی در افغانستان بانک افتتاح گردیده جریمه تأخیر طبق شرطنامه قرارداد در فی روز {0.1} فیصد و {10} فیصد از مجموعی قراردادی باشد. کار پروژه نظریه تصدیق مدیریت پروژه بتاريخ 10/مراچ/2019 مطابق به 1397/12/19 تکمیل گردیده است.

3\_ قرارداد تجهیزات آنلاین پاسپورت که با جانب کمپنی نت لنک به ارزش مبلغ {189690} دالر امریکائی معادل مبلغ {12963414} افغانی از قرار فی دالر مبلغ {68.34} افغانی عقد گردیده است و مدت تأخیر در پروژه {58} روز می باشد.

قرارداد بتاريخ 1396/9/8 برای مدت دومه بعد از افتتاح لیتراف کریدت تذکر بعمل آمده که افتتاح لیتراف کریدت بتاريخ 1397/2/29 در افغانستان بانک می باشد. تشریح اجناس بتاريخ 1397/5/16 نظریه اوراق تشریح بوده.

جریمه تأخیر طبق شرطنامه {0.1} فیصد در فی روز و {10} فیصد از مجموع قرارداد می باشد در قسمت تعدیل در تهیه اجناس که شامل هفت قلم گردیده اضافه کاری {15} فیصد پیشنهاد و منظوری مقام گرفته شده وهم اصلاحیه شماره {1} ترتیب و امضاً مقام محترم وزارت اخذ گردیده اما وزارت محترم مالی در عرصه اضافه کاری {15} فیصد موافقه ننموده است که درین قسمت ذریعه

استعلام از ریاست محترم مالی معلومات خواسته شد در جواب یک کاپی مکتوب رابدسترس قراردادده که ضم دوسیه می باشد. مدت تأخیر در اجناس {20} یوم موجود است.

4\_ قرارداد {15} قلم اجناس IT ریاست عمومی IT که با جانب شرکت ذکریا حمید به قیمت مبلغ {13667000} افغانی عقد گردیده است اعتبار از تاریخ مکتوب 1397/8/14 بمدت {30} روز کاری بوده که {15} قلم جنس مذکور نظریه بل آن بتاریخ 1397/10/19 اكمال گردیده جریمه تأخیر طبق شرطنامه قرارداد در فی روز {0.1} فیصد و یاهر هفته {0.5} فیصد از مجموعی قرارداد قابل اجرا می باشد. که نظریه شرطنامه قرارداد مدت {23} روز تأخیر موجود می باشد یعنی مدت چهار هفته تأخیر است.

5\_ قرارداد تعداد {16} قلم اجناس تکنالوژی ضرورت پروژه ERP که با جانب شرکت سمارت گروپ به ارزش مبلغ {424760} دالر امریکائی معادل مبلغ {30264150} افغانی از قرار فی دالر مبلغ {71.25} عقد گردیده است مدت اكمال اجناس {45} روز تقویمی بوده طبق شرطنامه قرارداد تأخیر جریمه {0.1} فیصد در مقابل هر روز و یا {0.5} فیصد در هر هفته از مجموعی قراردادی می باشد. تسلیمی اجناس نظریه آخرین بل بتاریخ 1397/10/29 بوده که مدت تأخیر اجناس {59} روز می باشد.

همچنان از هیات معاینه به ارتباط بل تهیه سه قلم جنس باقیمانده پروژه ERP شرکت سمارت گروپ که بتاریخ 1397/10/29 نظریه تصدیق هیات تخنیکي وبه حضور داشت شامایان داخل تحویلخانه و تسلیم تحویلدار گردیده امضاً و تاریخ در فوق درج نموده اید در حالیکه بل مذکور نسبت اشتباهات محاسبوی که در نرخ تبادل اسعار داشت مسترد گردید و قراردادی بعد از اصلاح آن توسط بل دیگر همان سه قلم را حاضر و از طرف شمایان تاریخ 1397/10/4 درج و امضاً گردیده علت آنچه بوده بر سش بعمل آمد. در زمینه هیات معاینه اولاً طرفه رفته بعداً تحریر داشته اند که بل تاریخ 1397/10/29 که از طرف میان هیات امضا و تاریخ درج گردیده نسبت اشتباهات محاسبوی که داشت بعداً بل تاریخی 1397/10/4 توسط قراردادی ارایه گردیده از طرف میان هیات معاینه نسبت تراکم کاری تاریخ 1397/10/4 درج گردیده که سهواً تاریخ متذکره درج شده اما بل تاریخی 1397/10/29 مورد تأیید و تصدیق میان می باشد معلومات ارایه نموده اند.

6\_ قرارداد حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی انسیتوت ICTI که با جانب شرکت قمبره ارزش مبلغ {1024000} افغانی عقد گردیده است نظریه موافقتنامه قرارداد کاربرای مدت پانزده یوم تقویمی بوده که مکتوب آغاز کار 1397/9/14 الی 1397/9/28 می باشد اما کارالی 9/ جدی 1397 ادامه داشته که بعداً به اساس مکتوب ریاست محترم پلان به نسبت سردی هوا کار متوقف شده و بعداً بتاریخ 1397/11/23 کار متذکره دوباره آغاز و الی تاریخ 1397/12/7 پروژه متذکره نظریه تصدیق مراقبت کننده تکمیل گردیده است. مدت تأخیر شرکت {26} روز می باشد.

7\_ قرارداد پروژه ترمیمات اساسی تالار کنفرانس و تجدید سیستم آبرسانی محوطه انسیتوت که با جانب شرکت ساختمانی حقل امیری به قیمت مجموعی مبلغ {3340187} عقد گردیده است. جریمه تأخیر طبق شرطنامه {0.1} فیصد در مقابل روز و حداکثر جریمه {10} فیصد از مجموعی قرارداد می باشد.

مکتوب آغاز کار از طرف انسیتوت 1397/8/1 الی اخیر برج عقرب سال 1397 بوده و ختم کار آن {15} جدی 1397 می باشد. مدت تأخیر در کار پروژه نظریه تصدیق مدت {45} روز می باشد.

8\_ قرارداد {12} قلم اجناس ریاست محترم آسان خدمت که باجانب شرکت زپتیک شلوشنز عقد قرارداد گردیده نظریه مکتوب نمبر {1202} مورخ 1397/8/30 در طرف یکماه اجناس را اکمال نمایند تحریر گردیده. جریمه تأخیر طبق شرطنامه در مقابل فی روز {0.1} فیصد و یاد هر هفته {0.5} فیصد از مجموعی قرارداد می باشد. آخرین بل اجناس تسلیم دهی تاریخ 1397/11/7 بوده که مدت تأخیر در اجناس پنج هفته تأخیر موجود است.

9\_ قرارداد وسایل و تجهیزات سالون {4 و 5} مالیه دهندگان متوسط که باجانب شرکت ذکر یاحمید به ارزش مبلغ {15856637} افغانی عقد گردیده است. مکتوب دریافتی بشرکت تاریخ 1397/6/4 برای مدت {40} روز تقویمی اجناس رابه وزارت تسلیم دهد تذکر بعمل آمده است.

بخاطر کار پروژه اصلاحیه ترتیب و مدت یکماه الی تاریخ 1397/8/13 وقت آن تمدید گردیده اما تمدید یکماه دوم آن منظور نگردیده است و قرار معلومات یک بخش از اجناس بتاریخ 1397/9/26 تسلیم داده شده وهم کار پروژه در حال ختم شدن می باشد آخرین بل باقیمانده اجناس بتاریخ 1397/10/5 تسلیم تحویلدار گردیده که مدت {83} روز تأخیر در اجناس موجود است جریمه تأخیر در مقابل فی روز {0.1} فیصد و یا {0.5} فیصد در مقابل هر هفته تأخیر از مجموعی قرارداد تذکر بعمل آمده است.

10\_ قرارداد ترمیمات اساسی تعمیر 18 و 5 منزله وزارت که باجانب شرکت ساختمانی داوریان به ارزش مبلغ {7570461} افغانی عقد قرارداد گردیده است. آغاز کار نظریه مکتوب تاریخ 1397/5/2 الی عقرب 1397 ختم کار آن طبق شرطنامه می باشد.

جریمه تأخیر در مقابل فی روز {0.5} فیصدالی {10} فیصد از مجموعی قرارداد تذکر بعمل آمده نظریه تصدیق مراقبت کننده و ژورنال {82} فیصدالی تاریخ 1397/9/10 کار صورت گرفته است که در روند کار از طرف هیات هیچ کدام موانع نبوده و تعلق از طرف شرکت صورت گرفته است مراقبت کننده تحریر نموده است.

همچنان از شرکت داوریان معلومات خواسته شد که طبق شرطنامه قرارداد برای مدت چهار ماه کار آن شرکت تکمیل میگردد اما تا تاریخ 1397/12/11 کار ادامه پیدا نموده علت آنچه بوده و چند فیصد کار را انجام داده اید که چنین پاسخ ارایه نموده کار ترمیمات پروژه فعلاً به استثنای کار شستشوی اطراف تعمیر 18 منزله کاملاً بشمول کارهای اضافی صدر صد تکمیل گردیده که کار بالائی بر آورد ثانی جریان دارد صرف کار شستشوی علت کمبود آب در وزارت مرفوع گردد شرکت تعهد سپرده که بعد از مشکل آب بکار رسیدگی صورت خواهد گرفت.

بانهم از مراقبت کننده به ارتباط ترمیمات اساسی در ژورنال نسبت بعضی نواقص در کار شرکت هدایت داده اید وهم از طرف شرکت طبق مشخصات اجراء صورت گرفته که در پاسخ چنین تحریر داشته اند. هنگام تخریب و انتقال الماری های سابقه در چایخانه هاشبکه آبرسانی متضرر شده بود آنرا شرکت ترمیم نموده است اما بعد از انتقال بایلرهابه قسمت دیگر شبکه برق وصل نگردیده است وهم هنگام کاشی کاری چایخانه هاسویچ وساکت بی جاشده است که تاحال نصپ نگردیده هدایت داده شدن نواقص در ژورنال به رفع آن درج گردیده و الی ختم صدر صد پروژه مسوولیت شرکت می باشد و از عدم کار که در آن یاد آور شده ام و کارهاییکه انجام شده مطابق مشخصات می باشد.

همچنان از مدیریت عمومی تسهیل قراردادها به ارتباط اعتبار تضمین حسن اجراء معلومات خواسته شد. که در جواب استعلام چنین تحریر نموده اند در رابطه ایمل عنوانی شرکت شریک ساخته است ایمل ضم استعلام موجود می باشد. وهم معلومات در مورد ختم کار

پروژه ترمیمات اساسی تعمیر 18 و 5 منزله از مدیریت عمومی حفظ و مراقبت معلومات گردید که در پاسخ نظریه تصدیق مراقبت کننده کار پروژه {82} فیصد تکمیل گردید و کارشستشوی تعمیر نسبت مشکلات نبود آب باقیمانده است که در زمینه شرکت درخواست تاریخی 1397/9/21 راعنوانی مقام وزارت تقدیم نموده است معلومات ارایه داشته اند. که اصولاً طبق قانون و مقررات درخواست مذکور بعد از ختم معیاد معینه بوده مؤجه نمی باشد.

11\_ قراردادشش قلم تجهیزات IT ریاست محترم پلان که با جانب شرکت آسیا گرین عقد گردیده است تاریخ اكمال اجناس نظریه مکتوب 1397/7/23 الی 1397/9/7 بوده مدت قرارداد {45} روز تقویمی می باشد قیمت مجموعی قرارداد {4717500} افغانی می باشد از جمله شش قلم جنس {5} قلم آن نظریه بل بتاريخ 1397/11/13 تسلیم تحویلدار گردیده و یک قلم جنس آن تا هنوز اكمال نگردیده که به ارتباط شش قلم و {28} قلم و {15} قلم از مدیریت عمومی تسهیل قرارداد معلومات گردید و قرار معلومات ارایه شده آن مرجع طور نیست که راپور رسیده های اجناس باقیمانده شش قلم و 28 قلم ضم هذا ارسال است گرچه اجناس مذکور مدت هاپیش بوزارت انتقال داده شده اما پروسه جمع و قید اجناس زمانگیر شده معلومات ارایه داشته اند و هم کاپی بل {5} قلم از جمله شش قلم و کاپی بل یک قلم که {20} پایه کمپیوتر از جمله {28} قلم رابا راپور رسیده ارسال نموده اند.

مدت {66} روز تأخیر در {5} قلم آن موجود است و بل یک قلم آن نامعلوم می باشد که جنس آن بکدام تاریخ تسلیم تحویلدار گردیده تادر کل برویت بل اخیر آن جریمه تأخیر وضع گردد.

جریمه تأخیر طبق شرطنامه در مقابل فی روز {0.1} فیصد و یا {0.5} فیصد در مقابل هر هفته تأخیر از مجموعی قرارداد قابل وضع می باشد.

12\_ قرارداد {28} قلم تجهیزات IT ریاست محترم آسان خدمت که با کمپنی افغان گریستال به ارزش مبلغ {8832200} افغانی عقد گردیده تسلیمی اجناس بعد از مکتوب فرمایش بوده مکتوب بتاريخ 1397/7/8 عنوانی شرکت صادر گردیده الی ختم معیاد 1397/8/30 جریمه تاریخ {0.1} فیصد در مقابل هر روز و یا {0.5} فیصد هر هفته تأخیر از مجموعی قرارداد می باشد. از جمله {28} قلم {15} قلم آن بتاريخ 1397/11/29 تسلیم تحویلدار نموده که مدت {89} روز تأخیر در بل {20} پایه کمپیوتر بوده و {13} قلم آن را تا فعلاً اكمال ننموده است.

همچنان ذریعه استعمال از امریت محترم تهیه و تدارکات در رابطه به پول تضمین حسن اجرایی مدت ده یوم از تاریخ صدور نامه قبولی تسلیم نمایدا ما شرکت با گذشت یازده یوم تأخیر تضمین حسن اجرا حاضر نموده که مطابق مواد {28} قانون و حکم {78} طرز العمل تدارکات در حصه فسخ آن اقدام صورت میگرفت معلومات خواسته شد. که چنین پاسخ ارایه گردیده شرکت افغان گریستال تضمین حسن اجرا کار پروژه {28} قلم اجناس IT را مطابق متن مندرج نامه قبولی آفر فراهم نموده اند البته تأخیر زمانی که جز از متن نامه قبولی می باشد از جانب قراردادی صورت گرفته است شرکت مذکور مشکلات خویش را تورم پولی اظهار نموده اند.

دلیل ارایه شده قناعت بخش نمی باشد چون شرایط قرارداد و نامه قبولی معیار حتمی می باشد که مطابق آن عمل گردد.

13\_ قرارداد ترمیم و ساخت میدان ورزشی و حمام در ساحه انستیتوت با جانب شرکت ساختمانی عقاب راه ابریشم به قیمت مجموعی مبلغ {2587537} افغانی عقد گردیده مکتوب آغاز کار از طریق ریاست اداری 1397/5/24 الی اخیر عقرب 1397 بوده از بودجه حفظ

ومراقبت تمویل کننده بانک جهانی می باشد. کارپروژه تافعلاً جریان دارد جریمه تأخیر طبق شرطنامه {0.5} فیصدالی {10} فیصد از مجموعی قراردادی باشد.

14\_ قرارداد {32} قلم تجهیزات دیتاسنتر دوم مرکز کابل با جانب شرکت سمارت گروپ که به ارزش مبلغ {32669610.8} افغانی عقد گردیده است مدت اعتبار قرارداد از تاریخ 1397/7/24 الی 1397/11/7 می باشد. قراریکه اسناد قرارداد مشاهده گردید شرکت سمارت گروپ اجازه نامه تولید از پنج شرکت معتبر ارائه نموده که در گزارش هیات ارزیابی تحریر شده که با کمپنی های متذکره ایمیل گردید اما جواب دریافت نشده که می بایست از طرف مسوولین تهیه و تدارکات در عرصه توجه جدی صورت میگرفت.

جریمه تأخیر {0.1} فیصد در مقابل هر روز حداکثر جریمه تأخیر {10} فیصد از مجموعی قرارداد می باشد. واستعلام تاریخی 1397/12/7 از طریق مدیریت عمومی تسهیل قراردادها عنوانی قوماندانی امنیت فزیک و وزارت جهت انتقال بخش از اجناس شرکت تقدیم نموده که برویت آن نظریه ختم تاریخ قرارداد مدت {30} روز تأخیر موجود بوده والی اکنون اجناس آن تشریح نگردیده و بل آن موجود نمی باشد و هم موضوع استالیشن که شامل قرارداد است تافعلاً صورت تکمیل آن نامعلوم می باشد. که شعبه مربوطه ریاست محترم تهیه و تدارکات موضوع راطبق قانون و طرراعمل پیگیری نمایند.

#### ب: بخش مدیریت عمومی خریداری.

طبق پلان در قدم اول هیات بررسی بتاريخ 1397/11/29 سیف معتمد نقدی محمد دیدار را بحضور داشت موصوف موجودی گردید که بداخل سیف مربوطه صرف مبلغ {5100} دالر امریکائی پول تضمین پوزه جات موجود بوده و کدام مبلغ دیگری بنظر نرسید که در این مورد قناعت وعدم قناعت معتمد مذکور هم مقدار حواله های پیشکی ووجه سردستی نیز معلومات گردید که نظریه تحریری موصوف از موجود بودن مبلغ {5100} دالر امریکائی قناعت نموده و تحریر داشته که طی سال مالی 1397 به اساس {10} پیشکی مبلغ {7494637} افغانی حواله بوده که از جمله مبلغ {1500000} افغانی آن وجه سردستی و باقیمانده آن مبلغ {5994637} افغانی حواله هامی باشد که تمام حسابات بنده تصفیه گردیده است.

همچنان هیات از مدیریت عمومی خریداری ذریعه استعمال خواستار تمام اسناد فرمایشات اجناس و لوازم خریداری شده راطی یک جدول ترتیب و بدسترس قرار دهند که به تعد {200} قطعه حواله های پیشکی وجه محمد دیدار خزاندار طی یک جدول ارسال گردیده وهم طبق تحریری و معلومات مدیریت عمومی خریداری حواله های پیشکی محمد دیدار خزاندار نقدی مبلغ {7494637} افغانی در وجه آن بوده که از جمله آن مبلغ {1500000} افغانی وجه سردستی و متباقی آن مبلغ {5994637} افغانی حواله متفرقه اجرا شده که محسوبی آنها نیز بریاست محترم مالی ارسال گردیده اند وهم ذریعه استعمال مورخ 1398/1/19 به ارتباط جمعدهی معتمد نقدی معلومات خواسته شد که در پاسخ ارقام ارائه شده فوق رامعلومات داده اند وهم از صورت تصفیه حسابات معتمد مذکور تصدیق نموده اند.

همچنان هیات بررسی بعد از معلومات حاصله در نظر داشت تا اسنادهای کارکردگی و خریداری شده مدیریت عمومی خریداری رامورد بررسی قرار دهند که همزمان هیات محترم اداره عالی تفتیش ذریعه استعمال عنوانی آن مرجع تقدیم نموده اند که به نسبت تداخل وظیفوی در امور یکدیگر ایجاد نشود ناگزیر بررسی آن مرجع ناتمام خاتمه داده شد.

در خاتمه هیات چنین ابراز نظرمی نماید.

## نظریه هیات:

از اثربرسی و مشاهده اسناد قراردادهای عقد شده شرکتهای ذیل در تهیه و رسانیدن اجناس و کارپروژه طبق شرایط قرارداد تعلل نموده اند تأخیر در اجراء آنها موجود می باشد که عبارت انداز:

1\_ قرارداد حفریک حلقه چاه عمیق به عمق {60} متر که با جانب شرکت ساختمانی کابل و طنوال به ارزش مبلغ {1338936} افغانی عقد گردیده قرارداد از تاریخ 1397/7/22 الی 1397/8/7 برای مدت پانزده یوم بوده که درین عرصه طور عاجل گزارش بعد از تأیید مقام محترم وزارت قبلاً جهت اجراءات بعدی بریاست محترم تهیه و تدارکات ارسال گردیده است ولی تاکنون نتیجه اجراءات آن اداره مواصلت نورزیده.

2\_ قرارداد {نت ورک داخلی} که با کمپنی نت لینک عقد گردیده تأخیر در اجناس و کارپروژه مدت {58} روز می باشد که از مجموعی قرارداد مبلغ {1724218.2} افغانی قابل وضع می باشد.

3\_ قرارداد تجهیزات آنلاین پاسپورت که با جانب کمپنی نت لینک عقد گردیده است تأخیر در اجناس مدت {20} روز بوده که مبلغ {259268.28} افغانی از مجموعی قرارداد قابل وضع می باشد.

4\_ قرارداد {15} قلم اجناس IT ریاست محترم عمومی IT که با شرکت ذکر یا حمید عقد گردیده مدت {23} روز یعنی چهار هفته تأخیر موجود است که مبلغ {273340} افغانی جریمه از مجموعی قرارداد قابل وضع می باشد.

5\_ قرارداد {16} قلم اجناس تکنالوژی ضرورت پروژه ERP که با جانب شرکت سمارت گروپ عقد گردیده است مدت تأخیر {59} روز یعنی هشت هفته بوده که مبلغ {1210566} افغانی جریمه تأخیر قابل وضع می باشد.

6\_ قرارداد حفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی ریاست محترم انستیتوت ICTI که با جانب شرکت قمبر عقد گردیده مدت {26} روز تأخیر داشته که مبلغ {26624} افغانی از مجموعی قرارداد جریمه قابل وضع می باشد.

7\_ قرارداد پروژه ترمیمات اساسی تالار کنفرانس و تجدید سیستم آبرسانی محوطه انستیتوت که با شرکت ساختمانی حقل امیری عقد گردیده مدت تأخیر در کارپروژه {45} روز است که مبلغ {150308.41} افغانی جریمه از مجموعی قرارداد قابل وضع می باشد.

8\_ قرارداد {12} قلم اجناس آسان خدمت که با شرکت زپتیک سلوشنز عقد گردیده است مدت تأخیر پنج هفته بوده که مبلغ {134909.25} افغانی جریمه از مجموعی قرارداد قابل وضع می باشد.

9\_ قرارداد وسایل تجهیزات سالون 4 و 5 مالیه دهندگان متوسط که با جانب شرکت ذکر یا حمید عقد گردیده است نظریه آخرین بل اجناس مدت {83} روز تأخیر موجود است یعنی مدت {12} هفته میشود که مبلغ {951398.22} افغانی جریمه از مجموعی قرارداد قابل وضع می باشد.

10\_ قرارداد ترمیمات اساسی تعمیر 18 و 5 منزله با جانب شرکت ساختمانی داوریان عقد گردیده کار آن از تاریخ 1397/5/2 الی اخیر برج عقرب سال مالی 1397 می باشد و {82} فیصد کار آن نظریه تصدیق مراقبت کننده بتاريخ 1397/9/10 تکمیل گردیده و {18} فیصد کار آن باقیمانده است و کار آن الی اکنون صددرد تکمیل نگردیده است و تأخیر فاحش در اجراءات شرکت موجود می باشد

و هم شرکت در عرصه فعال سازی بایرلها، سویچ، ساکت و باکاری لکه های دیوارچاپخانه ها که قبلاً به قیمت گزاف قرارداد رنگمالی آن صورت گرفته بود در قسمت بر آوردن حالت اولی آن مسوولیت داشته که تاکنون کارآن تکمیل نگردیده است. که ریاست محترم تهیه و تدارکات موضوع رانیز مدنظر گرفته طبق قانون و طرز العمل تدارکات تصمیم اتخاذ نمایند.

11\_ قرارداد شش قلم تجهیزات IT ریاست محترم پلان که با جانب شرکت آسیاگرین عقد گردیده تاریخ اكمال جنس 1397/7/23 الی 1397/9/7 بوده یعنی مدت {45} روز تقویمی می باشد با وجودیکه {5} قلم بل آن راتسلیم نموده مدت {66} روز تأخیر در آن موجود می باشد و یک قلم بل آن را که تافعلاً تسلیم نموده زمانیکه جنس راتسلیم تحویلدار نمود برویت تاریخ تسلیمی آن جریمه تأخیر از سر جمع مجموعی قرارداد تمام شش قلم جنس قابل وضع می باشد.

12\_ قرارداد {28} قلم تجهیزات IT ریاست آسان خدمت که با جانب شرکت افغان کرستال عقد گردیده نظریه مکتوب تاریخ 1397/7/8 الی 1397/8/30 اعتبار قرارداد بوده که از جمله {28} قلم جنس {15} قلم طی سه قطعه بل انتقال گردیده که بل آخر {20} پایه کمپیوتر می باشد بتاریخ 1397/11/29 جنس راتسلیم نموده که مدت {89} روز تأخیر موجود بوده و تباقی اجناس راتافعلاً شرکت حاضر نکرده که بعد از تکمیل اجناس از آخرین بل آن در مجموعی تأخیر آن سنجش و قابل وضع می باشد.

13\_ قرارداد ترمیم و ساخت میدان ورزشی در ساحه انستیتوت ICTI که با شرکت ساختمانی عقاب راه ابریشم عقد قرارداد گردیده مکتوب آغاز کار 1397/5/24 الی اخیر برج عقرب سال 1397 بوده که کار آن جریان دارد از آخرین تصدیق کار پروژه برویت تاریخ ختم کار طبق شرطنامه جریمه آن قابل وضع می باشد.

14\_ قرارداد {32} قلم تجهیزات دیتا سنتر دومی مرکز کابل که با جانب شرکت سمارت گروپ عقد قرارداد گردیده است مدت اعتبار قرارداد تاریخ 1397/7/24 الی 1397/11/7 می باشد نظریه استعمال تاریخی 1397/12/7 که عنوانی قوماندانی امنیت فزیکي دروازه وزارت جهت انتقال بخش از اجناس شرکت تقدیم نموده با آنهم مدت {30} روز تأخیر موجود است اما باقی مانده اجناس و موضوع استالیشن که شامل معیاد قرارداد می باشد تافعلاً از طرف شرکت تکمیل نگردیده است که در زمینه ریاست محترم تهیه و تدارکات موضوع راطبق قانون و طرز العمل تدارکات پگیری نمایند.

قابل یادآوریست که نسبت تأخیر در تهیه اجناس تعداد {8} موارد فوق الذکر عبارت اند از شماره {2\_3\_4\_5\_6\_7\_8\_9} که برویت آخرین بل آنها مبلغ {4730632.36} افغانی طبق شرایط قرارداد سنجش گردیده قابل وضع می باشد و متباقی {6} مورد که شماره {1\_10\_11\_12\_13\_14} از این که کار پروژه آنها تافعلاً خاتمه نیافته است و با جنس آنها تکمیل و تسلیم داده نشده که نظریه شرایط قرارداد و اسناد تأخیر فاحش در کار پروژه و اجناس موارد متذکره موجود می باشد.

بنآشعبات مربوطه ریاست تهیه و تدارکات و ریاست محترم مالی در عرصه موارد فوق اجراء نموده و اجراءات خویش این اداره رامستند اطمینان خواهند داد.

### بخش نواقص در اسناد و رهنمائی:

قسمیکه اسناد قراردادهای عقد شده مورد بررسی قرار گرفت در بعضی از اسناد قرارداد شرکتها نواقص موجود بوده که همزمان طبق طرز العمل تدارکات و شرایط قرارداد از طرف مسوولین شعبات مربوطه ریاست محترم تهیه و تدارکات در عرصه رفع آن اقدام باید صورت میگرفت که چنین اجراءات نگردیده است.

## ذیلآ به آن اشاره میگردد:

1\_ قرارداد {32} قلم تجهیزات دیتاستندوم که باشکرت سمارت گروپ عقدگردیده شکرت اجازه نامه تولید پنج شکرت معتبر رالایه نموده که مشکوک بنظر میرسید چنانچه هیات ارزیابی درگزارش خویش یادآورشدند وازطرف آنها به کمپنی هایمل گردیده اما جواب دریافت نکردند که باید موضوع رامسؤولین تدارکات تعقیب می نمودند. درصورت که درآینده مشکل رونماگردد ریاست تدارکات جوابگو خواهدبود.

2\_ قرارداد {28} قلم تجهیزات آسان خدمت که باشکرت افغان کرسنال عقدگردیده طبق نامه قبولی درظرف ده یوم تقویمی تضمین حسن اجرا راشکرت بایدحاضرمی نمودولی باگذشت یازده یوم تأخیرتضمین راحاضرنموده که خلاف روحیه قرارداد ونامه قبولی عمل نموده که می بایست ازطرف مسؤولین تدارکات طبق طرزالعمل وشرطنامه درحصه آن اجراء صورت مگرفت که اجراء نگرفته.

3\_ قرارداد ترمیمات اساسی 18 و 5 منزله باجانب شکرت داوریان عقدگردیده است چون تاریخ تضمین حسن اجرا آن یعنی بانک کرنتی درانقضاً قرارداداشته وهم تأخیردرکارپروژه که مدیریت عمومی تسهیل قراردادها عنوانی شکرت ایمل نموده اما جواب شکرت درعرصه تمدید بانک کرنتی کدام اشاره ننموده ومی بایست مسؤولین تدارکات موضوع راتعقیب می نمودند اما ازطرف شان اجراء صورت نگرفته است.

4\_ از اثر درخواست شکرت ذکر یاحمید که خواهان یکماه تمدید وقت درکارپروژه گردیده وعنوانی مقام محترم وزارت تقدیم نموده که درخواست آن بریاست محترم تهیه تدارکات راجع گردیده اما ازطرف مسؤولین شعبات مربوطه باگذشت یکماه بعد از درخواست شکرت ذریعه پیشنهادهای موضوع به مقام محترم وزارت تقدیم شده که آنها منظورنگردیده که درین عرصه کم توجه ئی نیز صورت گرفته است.

5\_ هریک حاجی گل محمد کارمند ریاست محترم اداری نورمحمد کارمند ریاست محترم پست وذبیح الله کارمند ریاست محترم IT که بصفت هیات معاینه توظیف بودند ازاینکه دراجراء خویش سهل انگاری وکتمان حقایق درتاریخ بل اجناس شکرت سمارت گروپ قرارداد {16} قلم اجناس ERP نموده اند برای هریک شان رسماً توصیه گردد تادرا آینده متوجه اجراء خویش باشند.

6\_ آنده فرمایشات که جهت طی مراحل تدارکاتی به آن مرجع محترم مواصلت می نماید درصورتیکه موضوع استالیشن درتجهیزات شامل باشد قبل ازاینکه تاریخ عقد قرارداد و ختم کار آن درج گردد بهتر خواهدبود تا اولاً جای آن تثبیت ومهیا ساخته شود و بعداً قرارداد صورت گیرد تا باعث مشکلات وسکتگی درکارشعبات ومتضررشدن قراردادیان نگردد.

ازاینکه موارد متذکره یک عمل انجام شده بوده مسؤولین شعبات ریاست محترم تهیه وتدارکات دراجراء آینده خویش همچو موضوعات رامدنظر داشته باشند.

اینک گزارش ونظریات هیات به مقام محترم تقدیم هرآنچه هدایت فرمایند موجب تعمیل است.

با احترام

هیئت

هیئت

