

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجي وزارت د پراختيايي پروژو د 1398 کال د دريمې ربعي راپور

نومبر	تسره شوي اصلي فعالیتونه	پیشرفت فیزيکی	بودجه و مصارف		د وزارت/اداري نوم	
			د 1398 کال بوديجه	د پروژي نوم	د پروژي کد	
						د نوري د مياشتي تر اخريه د پروژي مصرف
	د ياسيورټ او انټرکان ترمخ د بسټ سيستم (د ټنکري او ياسيورټ ادغام جريان لري) به زر ترسره شوي. د يو ميلون جواز سير او لايسنس کارټونو ديزاين GRP کمپني ته ليرل شوي دي	96%	18,596,197	903,070,000	د افغانستان معلوماتي ټکنالوجي پراختيا (پرينډيپي حکومتولي)	340015
	د پروژي د ودانې کار بشپړ شوي دا چې تر اوسمهاله د پروژي د ودانې څانگه تسليم شوي نده نو ځکه د انسټاليشن کار ځنډول شوي	85%	19,120,435	33,500,000	د بيا سفر لپاره د بک آب (Hot Standby) او د انټرنټ، ټيلي مرکز (Internet Exchange Point) مایکروویف لپاره د تجهیزاتو چمتو کول	340086
	د نیکسا پروژي تجهیزات او اجناس د قرارداد سره سم رسيدلي دي قرارداد فلپیر ايټيک تکميل گړدیده است د نوري فلپیر قرارداد بشپړ شوي دي. د Reha Net , North Telecom , VNT د نیکسا شرکت سره وصل وصل شوي دي.	55%	4,282,047	38,000,000	د انټرنټ، د ټيلي مرکز (NIXA) رامنځته کول	340103
	د GTR کمپني سره د پروژي قرارداد تړون لاسليک شوي دي د پروژي اجناس د انتقال په حال کې دي.	27%	1,792,000	10,000,000	د ARCA الکترونيکي تصدقونو لپاره زيربنا را منځته شوي ده	340118
	پروژه د ملي ټنارگانو اداري لخوا اعلان نه سيال شوي ده او د قرارداد د شريطو وړ شرکت د نه شتون له امله بيا ځلي اعلان نه سيال کيږي	20%	2,329,888	51,301,999	د افغانستان د معلوماتي ملي مرکز په Cloud بيلډ	340105

Page 1

G	F	E	D	C	B	A
	<p>د ریوال ټیم پروژې د بیزاین تسلیمول، د پروژې تطبیق، او د پروژې ساحه او تخنیکي نقشه بشپړ شوي دي. تسلیمې 2 محموله (shipment) اول سیسکو برای سایت PR. پرودکشن صورت گرفته است. د PR پرودکشن سایت لپاره د لومړي سیسکو د دویم کالو تسلیمې ترسره شوي. د PR سایت لپاره د یک آب سیستم او بیزاین بیرونیو لپاره چمتو شوي دي. د Network Monitoring Room شبکې د خونې جوړولو کار بشپړ شوی دی. د Network Monitoring Software شبکې د ځارنې لپاره سافت وییر مشخص او بیروندل شوی دی. د مایکروویف جواز د اخیستلو کار په وروستي پړاو کې دی.</p>	50%	18,790,386	521,495,000	د مخابراتي معلوماتو حقيقي سیستم	340107
11	<p>Government Network (GovNet): تحت این پروژه، نوایر نولتي و عام المنفعه در مراکز 34 ولایت با شبکه فایبر نوری وصل میگردد. لایحه وظایف جدید برای انجام سروی تخنیکي و امکان سنجي برای اتصال نوایر نولتي با شبکه فایبر نوری در مراکز 34 ولایت کشور ترتیب گزیده که بعد از منظوری اداره محترم بانک جهانی پروسه تدارکاتی این پروژه مشورتی آغاز میگردد. International Bandwidth: فعالیت های انجام شده: ترتیب مشخصات تخنیکي برای بیندوت بین المللی فعلاً تحت کار متخصص بین المللی بیجیٹل کاسا در بخش اتصال میباشد و تحریب تکمیل خواهد گردید. مرکز عبدالله افرت افغانستان: سروی تخنیکي برای انکشاف بیگنا یا یک کبني امریکالی بنام Packet Clearing House (PCH) عقد فراراد گزیده است، مدت تکمیل آن 4 ماه در نظر گرفته شده بود ولی اخیراً به اساس درخواست شرکت فرارادی، مهلت تکمیلی این پروژه از 15 سپتامبر به 24 اکتوبر تمديد گردید. اداره بیجیٹل کاسا، تیم بیگنا و ریاست های تریبٹ با شرکت فرارادی برای تکمیل این پروژه در تماس هستند. National Portal: معلومات ضروري از ریاست های آسان خدمت و حکومتاری الکترونیکی جمع آوری گردیده و ترتیب لایحه وظایف فعلاً تحت کار متخصص بین المللی بیجیٹل کاسا در بخش حکومتاری الکترونیکی میباشد. Cloud Computing and Disaster Recovery - د بندي لایحه (TOR) ترتیب شوي او د ملي تدارکاتو لخوا احضار سپارل شوي ده. AF-CERT پروژه په نوو برخو کې پلي کېږي، لومړي تخنیکي سروی او امکان سنجي او وروسته د پروژې د پلي کېدو کار پیل این پروژه در نو بخش تطبیق میگردد: نخست انجام سروی تخنیکي و امکان سنجي متعاباً آغاز کړتصیلي پروژه پروپوزل د تر ټولو لوړه درجه لوړونکي شرکت لخوا وړاندې شوي دي</p>	41%	61,731,547	552,000,000	بیجیٹل کاسا	340108
12	<p>به کابل ښار کې د آسان خدمت نوو مرکزونو د ودانېو (مېناب قلعه او خیرخانه) لپاره ځمکه مشخصه شويده او پر بیزاین یې کار جريان لري. -نظامنامه همکاری بین وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي و وزارت دولت در امور شيدا و مطولين به امضاء رسيد. د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجي او د شپيدانو او مطولينو چارو کې د دولت وزارتونو ترمنځ د همکاری هوکړه ليک لاسليک شوي دي. د شپيدانو مطولينو چارو وزارت 11 د عامه خدمتونو د ساده کولو پروسه ترسره شوي دي لي کول يې تر لاس لاندې دي. - د آسان خدمت ادارې او د عامه روغتيا وزارت د درملو د تنظيم ملي ادارې ترمنځ د همکاری هوکړه ليک لاسليک شوي دي. - د مخابراتو، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ترمنځ د همکاری د تړون مسوده چمتو شويده او نهايي پړاوونو وروسته به لاسليک شي. - د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د ساده کولو پروسې تر مطالعي لاندې دي. - د زېږوړي جواز سیستم بشپړ شوي دي او د وړې د مياشتې په 9 مه نېټه د مخابراتو په وزارت کې وازمویل شو. - د کابل د ترافیکو مدیریت د اړشيف بیجیٹل کولو سیستم بشپړ شوي دي. - په خوست او کندهار ولایتونو کې د آسان خدمت مرکزونو جوړولو بیزاین بشپړ شوي دي، د دغو مرکزونو بیارغونه د تدارکاتي</p>	29%	100,521,549	341,750,000	د آسان خدمت پروژه	340110
14	<p>نورې فایبر سره د 16 ټسټ خونو ښلول، د کابل په ښار کې د 15 ټسټ خونو د بیارغونه 10٪ بشپړ شويده او په ولاستونو کې د ادارې سندونو کار د تدارکاتي پړاو کې دی. د ای اېف اېس کمپنیز او بیرونیو فراراد لاسليک شوي دي.</p>	30%	3,578,178	142,890,000	د بیستي خدمتونو پراختیا او مدرن کول	340112
15						

340115	د مېلې له لارې د معاشو ورکړه	46,875,215	17,603,414	40%	<p>په کابل ولايت کې د پوهني وزارت 281 کارکوونکو ته د مېلې له لارې د معاشونو د ورکړې ازمايښتي راجسټريشن په بريالي توگه ترسره شوه.</p> <p>د روشن مخابراتي شرکت لخوا په هرات ، بلخ ، لغمان ، بدخشان ، تخار ولايتونو کې 62000 د پوهني وزارت کارکوونکو ته د مېلې له لارې د معاشونو د برنامې تخنيکي وساييلو پيرولو چارې په جريان کې دي.</p> <p>11073 په خوست او پکتيا ولايتونو کې 11073 تنه کارکوونکي راجسټر شوي دي.</p> <p>د کار او فوليزو چارو په وزارت کې 7400 کارمندانو لپاره په 32 ولايتونو کې د معاشونو د ورکړې راجسټريشن پيل شوی دی.</p> <p>د پروان او کندهار ولايتونو او ننگرهار امن سيمو کې د 29755 د معرف کارکوونکي راجسټر شوي دي.</p> <p>د کندهار، پروان او ننگرهار 21319 کارکوونکو د معاشونو ورکړه نوم لري.</p>	16
340117	د دولت د سرچينو مديريت او پلان جوړونې سيستم	5,000,000	0	25%	<p>سټرټه محکمه: بشري سرچينو، جنسي محاسبه او تدارکات مایپول پلي شوی دی.</p> <p>- بيمه ملي افغان: بشري سرچينو، جنسي محاسبه او تدارکات مایپول پلي شوی دی.</p> <p>- افغان ټلکام: بشري سرچينو، جنسي محاسبه او تدارکات مایپول پلي شوی دی.</p> <p>د يو لړ تخنيکي ملحوظاتو له مخې د پروژې کار خنډول شوی دی</p>	17
340119	د ترافيکو د پستي اقامو سيستم جوړونه	7,500,000	0	0%	د تجييزاتو د درولو لپاره ځای ندي مشخص شوی د پروژې کار خنډول شوی دی	18
340116	د پروژې د تطبيق واحد - د وزارت ريفورمونه	55,000,000	25,112,332	45%	<p>د وزارت په بيلا بيلو برخو کې متخصصين گمارل شويدي.</p> <p>د تدارکاتو، مالي، پلان او پالیسي، اداري، د دفتر مقام او بشري سرچينو رياستونو سره همکاري او لارښوونې سوي دي.</p> <p>- د کنټرول شوالون او د وزارت مقام غونډو لپاره د پراختيايي فضا جوړولو قرارداد د واحدې منبعې سره لرون شوی دی.</p>	20
340120	د معلوماتي ټکنالوجي د ملاتړ پروژه	15,000,000	0	10%	د 2100 جلدو کتابونو تدارکاتي پړاو بشپړ شوی دی او د لرون په حال کې دی	21
340121	د پست د منريزه کولو پروژه	15,000,000	0	2.5%	<p>د پستي تجييزاتو ، ای ټي وساييلو ، 200 موټرسايکلونو او فرطاسيه د تدارکاتي قرارداد پروسس لاندې دي او د 15 پست خونو د بيارغولو لپاره منل ليک گټونکي شرکت ته استول شوی.</p> <p>است د مرکزي او لومړي او دوهم درجه ولايتونو د پست خونو د بيارغونه داوطلبی اعلان ته سپارل شوی دی</p>	23
340122	د تعليمي او روغتيايي سکور لپاره ځمکنی سيستم د جوړولو پروژه	144,000,000	0	2.0%	اسناد پروژه به اعلان داوطلبی سپرده شد ولی په نسبت عدم واجد شرکت های اشتراک کننده گان به اعلان مجدد ميرود	24
مجموع		2,882,382,214	273,457,973	0		