وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
پلان صد روز دوم (16 سنبله الی 30 قوس)

شماره	ساحه های کاری	برنامه	هدف برنامه	ریفورم یا اصلاحات	فعالیت های عمده	فعالیت های فرعی	شاخص	تعداد یا قیمتی محصول	معیار تعین قیمتی	تاریخ آغاز فعالیت	تاریخ تکمیل فعالیت	مدت زمان تطبیق	فیصدی کار تکمیل شده				فیصدی	گراف پیشرفت فعالیت																خطرات احتمالی	تشویق متوقع	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	ملاحظات
													25 روز اول	25 روز دوم	50 روز یا	75 روز یا	100 روز	سنبله				میزان				عقرب				قوس								
																		هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4				
1	مخابرات	گسترش دسترسی عامه به خدمات	دسترسی بهتر ادارات به سیستم های جدید	بهبود ارتباطات و حکومتداری محلی	ارایه خدمات ویدیوکنفرانس برای دوایر دولتی	نصب سیستم ویدیو کنفرانس برای (10) اداره دولتی	تعداد ادارات تجهیز شده به ویدیو کنفرانس	تجهیز تعداد 10 اداره به ویدیو کنفرانس	پیشرفت فیزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	30%	50%	80%	###	100 روز																	احتمالات واقعات غیر مترقبه	مجهیز شدن تعداد 10 اداره دولتی به سیستم ویدیو کنفرانس	افغان تیلی کام	ادارات مختلف دولتی	
2	مخابرت	ریفورم و اصلاحات تشکیلاتی	بهبود ساختار تشکیلاتی اداره اترا	بهبود تشکیلاتی	ریفورم و اصلاحات درادراه اترا	1. بررسی مسوده ساختار تشکیلاتی و ظرفیت های موجوده 2. ارایه پیشنهاد تشکیل جدید به کمیته وزراً 3. ارایه طرح جدید ارتقا ظرفیت	ایجاد تشکیل جدید و تهیه طرح ارتقا ظرفیت	ترتیب تشکیل جدید و طرح ارتقا ظرفیت	پیشرفت فیزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	15%	30%	60%	###	100 روز																			مقام وزارت و اداره اترا		
3	مخابرات	طرح ثبت و راجستریشن سیم کارت ها	1- تطبیق طرزالعمل ثبت و راجستریشن سیم کارت ها 2- حمایت ارگان های امنیتی جهت ردیابی متخلفین 3- جلوگیری از آزار و اذیت شهروندان 4- محدود ساختن فعالیت سیم باکس ها	بهبود خدمات سکتوری	نهایی ساختن ثبت و راجستریشن سیم کارت ها	1- ترتیب مسوده طرح اجرای ثبت و راجستریشن سیم کارت توسط مرجع سومی 2- نظر خواهی از شرکت های مخابراتی در رابطه به طرح جدید 3- نهایی ساختن طرح جدید ثبت سیم کارت ها	داشتن طرح جدید ثبت سیم کارت ها	فیصدی	پیشرفت کار	16 سنبله	30 قوس	100 روز	20%	30%	60%	###	100 روز																	1- عدم همکاری شرکت های مخابراتی 2- مشکل تطبیق سریعا در نقاط نا امن	تثبیت مالک واقعی سیم کارت	اترا	شرکت های مخابراتی موبایل	
4	مخابرت	گسترش استفاده از امکانات ستلایت	بلند بردن عواید با استفاده از ستلایت	بهبود عواید و عرضه خدمات	ترتیب بزنس پلان افغان ست	1. بازنگری ستراتیژی مارکیتینگ 2.طرح ساختار تشکیلاتی 3- تعیین بودجه مورد نیاز 4-طرح پیشنهادی تعیین شخصیت حقوقی افغان ست 5.تریب پلان فروشات	داشتن بزنس پلان برای افغان ست	داشتن یک بزنس پلان	پیشرفت فیزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	20%	40%	60%	###	100 روز																		تخمین عواید و چگونگی فعالیت آینده افغان ست	معینیت تخنیکی و افغان ست		
5	مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	تهیه پلان پنج ساله	داشتن ستراتیژیک پلان جدید	شفافیت خدمات سکتوری	تهیه پلان 5 ساله	1. تعیین فعالیت های پنج ساله ریاست ها . 2. ترتیب سند پلان پنج ساله 3. نظر خواهی و ترتیب پلان پنج ساله ستراتیژیک	ترتیب پلان ستراتیژیک پنج ساله	100%	پیشرفت فیزیکی	15 سنبله	30 قوس	100 روز	30%	50%	80%	###	100 روز																		داشتن پلان پنج ساله جهت توسعه وانکشاف سکتورمخابرات وتکنالوژی معلوماتی	معینیت تخنیکی		
6	مخابرات	خدمات مشترکین	بهبود عرضه خدمات	بهبود خدمات سکتوری	ایجاد طرح سیستم دسترسی صورتحساب انلاین موبایل	نهایی ساختن طرح و پلان تطبیقی سیستم انلاین	تهیه طرح سیستم دسترسی صورتحساب انلاین	100%	پیشرفت فیزیکی	16سنبله	30 قوس	100 روز	30%	50%	70%	###	100 روز																	عدم همکاری شرکت های خصوصی	دسترسی مشترکین انلاین به صورتحساب موبایل	اداره اترا	شرکت های مخابراتی موبایل	
7	مخابرات و تکنالوی معلوماتی	گسترش دسترسی و تکنالوژی جدید	بهبود دسترسی به تکنالوژی جدید	بهبود خدمات سکتوری	اتصال مکاتب با فایبرنوری	1. راه اندازی پروسه تدارکاتی 2. اتصال 15 مکتب به فایبر نوری و ایجاد لابراتور های IT	اتصال15مکتب به فایبرنوری	تعداد 15 مکتب	پیشرفت فیزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	30%	50%	70%	###	100 روز																	احتمالات واقعات غیر مترقبه	دسترسی متعلمین این مکاتب به انترنت و تکنالوژی معلوماتی	معینیت IT ، اترا و افغان تیلی کام	وزارت معارف	
8	مخابرات و تکنالوی معلوماتی	گسترش دسترسی و تکنالوژی جدید	بهبود دسترسی به تکنالوژی جدید	بهبود خدمات سکتوری	وصل کردن پوهنتون ها با فایبرنوری	1. راه اندازی پروسه تدارکاتی 2. اتصال 10 پوهنتون به فایبر نوری و ایجاد لابراتور های IT	وصل 10 پوهنتون با فایبرنوری	تعداد 10 پوهنتون	پیشرفت فیزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	30%	50%	70%	###	100 روز																	احتمالات واقعات غیر مترقبه	دسترسی محصلین این پوهنتون ها به انترنت و تکنالوژی معلوماتی	معینیت IT ، اترا و افغان تیلی کام	وزارت تحصیلات عالی	

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
پلان صد روز دوم (16 سنبله الی 30 قوس)

شماره	ساحه های کاری	برنامه	هدف برنامه	رهبر/رهبر یا اصلاحات	فعالیت های عمده	فعالیت های فرعی	شاخص	تعداد یا فیصدی محصول	معیار تعین فیصدی	تاریخ آغاز فعالیت	تاریخ تکمیل فعالیت	مدت زمان تطبیق	فیصدی کار تکمیل شده: 25 روز اول	25 روز دوم	50 روز یا 75 روز	100 روز	گراف پیشرفت فعالیت: سنبله هفته 3	سنبله هفته 4	میزان هفته 1	میزان هفته 2	میزان هفته 3	میزان هفته 4	عقرب هفته 1	عقرب هفته 2	عقرب هفته 3	عقرب هفته 4	قوس هفته 1	قوس هفته 2	قوس هفته 3	قوس هفته 4	خطرات احتمالی	تشویق متوقع	مسئول اجرام	وزارت ها و ادارات همکار	ملاحظات
9	مخابرات	توسعه زیربنا مخابراتی	توسعه شبکه فایبرنوری	بهبود خدمات سکتوری	1.تکمیل تمدید فایبرنوری از تالقان الی فیض آباد و نصب تجهیزات SDH در سایت های مربوطه 2. تکمیل تمدید فایبرنوری از جبل السراج الی ولسوالی شبنواری غوربند ولایت پروان و نصب تجهیزات SDH آن	1.بلوینگ کیبل فایبرنوری به طول 193 کیلومتر 2.جاینت کار ی فایبرنوری 3. نصب SDH ها و تجهیزات آن 4. شروع بهره برداری از کیبل فایبر نوری تمدید شده بین تخار و بدخشان	تعداد کیلومتر تمدید شده کیبل فایبر نوری	تمدید 193 کیلومتر فایبر و نصب تجهیزات آن	پیشرفت کار فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100	30%	60%	90%	####														احتمالات واقعات غیر مترقبه و خرابی امنیت	توسعه بستر مناسب ارزان و با کیفیت مخابراتی جهت پیاده سازی برودباند.	معینت تخنیکی	وزارت فواید عامه و شاروالی شهر فیض آباد	
10	مخابرات	ایجاد زیر بنای مخابراتی	فراهم نمودن بستر مخابراتی برای عرضه خدمات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، فراهم نمودن تسهیلات مخابراتی و بلند بردن عواید	بهبود عرضه خدمات سکتوری	توسعه و ارتقاء ظرفیت شبکه فایبر نوری	نصب ومونتاژ لینک جدید انترنت ازکشور قرغزستان به کابل با ظرفیت STM-64	فیصدی نصب ومونتاژ	100 فیصد	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100روز	15%	10%	50%	90%	####														احتمالات واقعات غیر مترقبه	افزایش سرعت و کیفیت در ارتباطات مخابراتی	شرکت افغان تیلی کام	کشور قرغزستان	
						تمدید خط دوم ریزرفی کیبل فایبر نوری در مسیر لته بند	تعداد کیلومتر تمدید شده کیبل فایبر نوری	تمدید 78 کیلومترفایبر	پیشرفت فزیکی	1 میزان	30 عقرب	60 روز	10%	60%	####	0%																	وزارت فواید عامه	
						انتقال ترافیک در خط دومی بین کابل- جلال آباد		100فیصد	پیشرفت فزیکی	1 قوس	30 قوس	30 روز	0%	0%	30%	####																		
						فعال ساختن سیستم جدید DWDM	فیصدی بلند بردن ظرفیت وسایل رنگ حلقوی فایبر نوری	100فیصد	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	20%	55%	90%	####																		
11	مخابرات	ایجاد زیر بنای مخابراتی	فراهم نمودن بستر مخابراتی برای عرضه خدمات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	بهبود عرضه خدمات سکتوری	توسعه و ارتقاء سیستم های PSTN به IMS	فعال ساختن سیستم جدید IMS	فعال ساختن سیستم جدید IMS	100فیصد	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	30%	60%	80%	####																		
						عرضه خدمات فکس لین در شهرک حاجی نبی	فیصدی ارتقاء سیستم های PSTN به IMS	100فیصد	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	15 قوس	85 روز	30%	60%	80%	####														احتمالات واقعات غیر مترقبه	توسعه و ارتقاً ظرفیت سویچینگ و خدمات فیکس لین	شرکت افغان تیلی کام	شاروالی کابل	
						عرضه خدمات فکس لین در شهرک احمد شاه بابا مینه	تعداد استفاده کننده گان خدمات مخابراتی و انترنتی	100فیصد	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	30%	60%	80%	####																		
12		توسعه خدمات GSM/3G سلام وشریک سازی زیر بنا ها	بلند بردن عواید و پوشش بهتر	بهبود عرضه خدمات سکتوری	توسعه و ارایه خدمات مخابراتی GSM/3G در سراسر کشور	توسعه 104 سایت جدید GSM سلام در سراسر کشور	تعدادسایت های GSM فعال شده	100فیصد	پیشرفت فزیکی	20 سنبله	30 قوس	100 روز	10%	40%	80%	####														مسیرهای صعب العبور، مساعد نبودن شرایط امنیتی ، امدن فصل سرما	توسعه خدمات و بلند بردن عواید	شرکت افغان تیلی کام	ولایات و ولسوالی ها	
13	مخابرات		توسعه خدمات مخابراتی در ساحات روستایی و دور دست و بلند بردن عواید			توسعه 65 سایت جدید TDF	تعدادسایت های فعال شده TDF	60فیصد	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	20%	70%	80%	####																		
14	پست	تغییر شخصیت حقوقی پست	گذار افغان پست از یک اداره دولتی به یک شرکت دولتی	بهبود عرضه خدمات سکتوری	طی مراحل مسوده اساسنامه شرکت افغان پست.	1. مذاکره با جوانب ذیدخل شرکت افغان پست 2. ترتیب مسوده اساسنامه و تثبیت سهم سهامداران. 3. تثبیت اموال منقول و غیر منقول	1.طی مراحل مسوده 2. تثبیت اموال	100%	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	25%	50%	75%	####														احتمالات واقعات غیر مترقبه	نهائی شدن مسوده اساسنامه و تثبیت سهام و اموال	معینیت تخنیکی	ITU UNDP	

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
پلان صد روز دوم (16 سنبله الی 30 قوس)

شماره	ساحه های کاری	برنامه	هدف برنامه	رهنورد یا اصلاحات	فعالیت های عمده	فعالیت های فرعی	شاخص	معیار تعین فیصدی	تعداد یا فیصدی محصول	تاریخ آغاز فعالیت	تاریخ تکمیل فعالیت	مدت زمان تطبیق	فیصدی کار تکمیل شده: 25 روز اول	25 روز دوم	50 روز یا 75 روز	100 روز	گراف پیشرفت فعالیت: سنبله (هفته 3، هفته 4)	میزان (هفته 1، هفته 2، هفته 3، هفته 4)	عقرب (هفته 1، هفته 2، هفته 3، هفته 4)	قوس (هفته 1، هفته 2، هفته 3، هفته 4)	خطرات احتمالی	تشویق متوقع	مسئول اجرا	وزارت ها و ادارات همکار	ملاحظات
22	مخابرات وتکنالوژی معلوماتی	بازدید از ولایات	بهبود حکومتداری و افزایش هماهنگی باولایات و ظرفیت سازی	بهبود خدمات سکتوری	سفر به ولایات کنر، ننگرهار، کندهار	1- دیدار از بروسه های کاری مالی ، اداری و تخنیکی 2- دیدار با والی صیب ها 3تدویر ورکشاف یک روزه	سفر به3 ولایات تدویر ورکشاف یک روزه	100%	ولایت 3	15 قوس	30 قوس	#######	75%								بی امنیتی مسیر های سفر،	مشکلات از نزدیک دیده و حل می گردد بلند بردن ظرفیت	مقام ولایات	ریاست های پلان، منابع بشری، مالی، افغان تلی کام، اترا و پست	
21	مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و پستی	ترتیب طرح سیستم اخذ پاسپورت بصورت آنلاین	سهولت در اخذ پاسپورت بصورت میکانیزم موثر و شفاف	بهبود خدمات حکومتداری الکترونیکی	ترتیب مسوده قانون پریزنتیشن به کابینه	هم اهنگی با ریست پاسپورت، ریاست پست، کابینه و پارلمان	رتیب طرح سیستم اخذ پاسپورت بصورت آنلاین	50%	ترتیب مسوده قانون	1 قوس	30 قوس	یک ماه									عدم منظوری توسط وزارت عدلیه و پارلمان	بدست امدن سیستم موثر برای	ریاست حکومت داری الیکترونیکی ، ریاست پست،شبکه سلام و ریاست پاسپورت		
20	تکنالوژی معلوماتی	هماهنگی باسازمان های بین المللی	1. فلترنمودن صفحه های غیرمجازی فیسبوک. 2. عضویت افغانستان دربرنامه گلوبل کنیکت 3. فراهم نمودن استفاده ازشبکه سلایت گوگل 03B		1.هماهنگی با شبکه فیسبوک 2. هماهنگی با گلوبل کنیکت 3. هماهنگی با کوگل جهت استفاده ازسلایت 03B	1.هماهنگی با شبکه فیسبوک 2. مذاکره جهت عضویت افغانستان دربرنامه گلوبل کنیکت 3. مذاکره با گوگل جهت استفاده ازسلایت 03B	فیصدی پیشرفت کاری	30٪	پیشرفت کار فزیکی	16 سنبله	30 قوس	101 روز	5%	10%	20%	30%					1.جلوگیری ازنشرمطالب غیرمجازی . 2 . بدست آوردن عضویت شبکه جهانی انترنت. 3. دسترسی استفاده ازسلایت گوگل 03B	معینیت IT	سازمانهای بین المللی	
19	مخابرات	انتقال تلویزیون های انالوگ به دیجیتل	فراهم آوری سهولت خدمات تلویزیونی با کیفیت درداخل وخارج کشور	بهبود خدمات سکتوری	تعقیب طی مراحل مقرره شبکه های تلویزیون دیجیتل	پیگیری مسوده مقرره شبکه های تلویزیون دیجیتل در وزارت عدلیه	تعداتماس ها باوزارت عدلیه	50%	پیشرفت کار فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	10%	20%	30%	50%					1- عدم همکاری بعضی از تلویزیون ها انالوگ 2- عدم همکاری وزارت عدلیه وکابینه	1-نهایی سازی فریکانس های تلویزیزین 2- ارتقا افغانستان به تکنالوژی جدید 3- کیفیت بهتر شبکه های تلویزیونی	اترا	وزارت عدلیه	
18	مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	دسترسی سراسری مردم به خدمات مخابراتی وتکنالوژی	افزایش مثمریت از بودجه TDF	بهبود خدمات سکتوری	ترتیب طرح جدید	1.مشوره باکمپنی ها 2. ترتیب مسوده 3. نهائی طرح جدید طرزالعمل استفاده از بودجه TDF و گزارشدهی آن	تهیه طرزالعمل جدید	50%	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	10%	20%	30%	50%						ایجادشفافیت بهتر در استفاده از بودجه TDF	اترا		
17	مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	تعدیل قانون و تعدیل طرزالعمل	بهبود فعالیت سکتور	بهبود خدمات سکتوری	طرح تعدیل طرزالعمل تدارکاتی و قانون تنظیم خدمات مخابراتی	1-طرح تعدیل طرزالعمل تدارکات و تعدیل قانون خدمات مخابراتی 2- ترتیب مسوده تعدیل طرزالعمل تدارکاتی و مسوده قانون خدمات مخابراتی 3- نظر خواهی از شرکت های مخابراتی 4- تعقیب و پیگیری طرح تعدیل قانون خدمات مخابراتی در وزارت عدلیه	طرح تعدیل طرزالعمل تدارکاتی و تعدیل قانون خدمات مخابراتی	100%	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	20%	40%	70%	#######					1-عدم اولویت در پلان وزارت عدلیه 2- تاخیر در پاسخگویی شرکتها	1- تصویب تعدیل قانون مطابق به نیاز مندی شرایط مارکیت 2- ایجاد شفافیت 3- تطبیق قانون جدید	اترا	وزارت عدلیه	
16	تکنالوژی معلوماتی	ایجاد ویب پورتل افغانستان	آسان سازی دسترسی به معلومات ادارات از طریق یک ویب سایت	ارتقای ظرفیت	ایجاد ویب پورتل افغانستان	1. استخدام مشاور خارجی 2. دیزاین نمودن ویب پورتل افغانستان 3. جمع آوری معلومات و درج آن در ویب پورتل 4. آغاز کار ویب پورتل	ایجاد ویب پورتل	100%	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	20%	40%	70%	#######					احتمالات واقعات غیر مترقبه	دسترسی آسان مردم به معلومات ادارات	معینیت IT	وزارت ها و ادارات	
15	تکنالوژی معلوماتی	آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت عامه و ارتقای ظرفیت در بخش حکومتداری الکترونیکی	آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت عامه در بخش حکومتداری الکترونیکی	ارتقای ظرفیت	1.راه اندازی دوره اموزشی IT برای 500 تن 2. راه اندازی دوره آموزشی مایبر سکوریتی برای 180 تن 3. راه اندازی دوره آموزشی حکومتداری الکترونیکی برای 320 تن	1. امضای قرارداد با پوهنتون ها و انستیتویت قراردادی 2. نشر اعلان دوره آموزشی از پوهنتون ها و انستیتویت های قرارداد شده 3. انتخاب افراد واجد شرایط و اخذ امتحان از آنها. 4. آغاز دوره آموزشی	تعداد افرادیکه آموزش داده می شوند	1. 500 تن 2. 180 تن 3. 320 تن	پیشرفت فزیکی	16 سنبله	30 قوس	100 روز	15%	30%	60%	#######					احتمالات واقعات غیر مترقبه	ارتقای ظرفیت عامه در بخش حکومتداری الکترونیکی	معینیت IT	بانک جهانی و USAID	
1		انکشاف ظرفیت منابع بشری	بلند بردن سطح ظرفیت کاری	بهبود تشکیلاتی	1. استخدام 2. ارتقاً ظرفیت	1. استخدام از طریق سیستم رتب معاش 2. استخدام از طریق CBR 3. فراهم آوری زمینه آموزش کارمندان به دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور	تعداد کارمندان استخدام شده و معرفی شده به آموزش	پیشرفت فزیکی	استخدام 1. 20 تن 2. 15 تن 3. 130 تن	16 سنبله	30 قوس	100 روز	25%	50%	75%	#######					شرکت نکردن کاندیدان در بعضی امتحان رقابتی	تکمیل بست های کمبود و بلند بردن سطح ظرفیت کاری وعلمی کارمندان	معینیت اداری	کمیسیون اصلاحات اداری	

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
پلان صد روز دوم (16 سنبله الی 30 قوس)

شماره	ساحه های کاری	برنامه	هدف برنامه	ریفورم یا اصلاحات	فعالیت های عمده	فعالیت های فرعی	شاخص	تعداد یا فیصدی محصول	معیار تعین فیصدی	تاریخ آغاز فعالیت	تاریخ تکمیل فعالیت	مدت زمان تطبیق	گراف پیشرفت فعالیت																				خطرات احتمالی	تشویق متوقع	مسئول اجراء	وزارت ها و ادارات همکار	ملاحظات
													فیصدی کار تکمیل شده				سنبله				میزان				عقرب				قوس								
													25 روز اول	25 روز یا 50 روز دوم	25 روز یا 75 روز	100 روز	هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4	هفته 1	هفته 2	هفته 3	هفته 4						
23	مخابرات	حمایه سکتور مخابرات و حقوق شهروندان	فلترنمودن سکنال های موبایل خارجی به داخل کشور در مرز ایران	بهبود خدمت سکتور	هماهنگی با کشور ایران	هم اهنگی با اداره تنظیم مخابراتی ایران	هم اهنگی	50%	پیشرفت کار فزیکی	15 قوس	30 قوس					50%																عدم مساعد شدن برنامه سفر به ایران عدم همکاری	جلوگیری نفوذ سگنالهای کشور ایران در مرز کشور می شود	اداره اترا	کشور ایران	